附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	2023年东西部扶贫协作项目马边彝族自治县烟峰镇茶叶加工厂新建项目		年度：	2023			
主管部门：			实施单位：	马边彝族自治县烟峰[illegible]人民政府			
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	937.85		937.85		1		
其中：财政拨款	937.85		937.85		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标			实际完成情况			
	按照进度，支付2023年东西部扶贫协作项目马边彝族自治县烟峰镇茶叶加工厂新建项目工程款			按照工程进度，完成了2023年东西部扶贫协作项目马边彝族自治县烟峰镇茶叶加工厂新建项目工程款的支付			
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	10	10	10	
产出指标	数量指标	建筑面积	3713.32平方米	3713.32平方米	20	20	
	质量指标	达到验收标准	定性	优良	20	20	
	时效指标	按期完成	定性	优良	10	10	
	成本指标	控制在评审价格内	≤1288.33万元	937.85万元	10	10	工程按进度支付
效益指标	经济效益指标	村民、村集体经济收入增长	定性	优良	10	10	
	社会效益指标						
	生态效益指标						
	可持续影响指标	可持续发展	定性	优良	10	10	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	定性	优良	10	10	