附件3

县级项目支出绩效自评表

项目名称：	四川蜀能矿业有限公司5万吨/磷酸铁锂产业项目政府配套道路建设	年度：	2023
主管部门：	马边彝族自治县产业园区和企业服务中心	实施单位：	马边彝族自治县交通运输局

项目资金（万元）			
	全年预算数	全年执行数	预算执行率
年度资金总额	115.045127	113.38456	0.985565951
其中：财政拨款	115.045127	113.38456	0.985565951
其他资金			#DIV/0!

年度总体目标	预期目标	实际完成情况
	建设园区道路保障附属基础设施，助推磷酸铁锂产业项目早日开工，投产见效。	已完成道路工程建设工作

一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	9.85565951	10	10	
产出指标	数量指标	路基宽度6.5米	100%	100%	20	20	
		路面长度1.032公里	100%	100%	10	10	
		沥青混凝土路面0.1米	100%	100%	10	10	
	质量指标	项目验收合格率	100%	100%	10	10	
	时效指标	2023年12月31日	100%	100%	10	10	
效益指标	经济效益指标	提高道路使用效率	100%	100%	10	10	
	社会效益指标	为产业发展提供保障，促进产业发展	100%	100%	10	10	
满意度指标	满意度指标	服务对象满意度	100%	100%	10	10	