附件3

县级政策（项目）支出绩效自评表

项目名称：	大风顶村一组公路（鑫丰源至吉达电站段）幸福美丽乡村路项目			年度：	2025		
主管部门：	烟峰镇人民政府			实施单位：	马边彝族自治县烟峰镇人民政府		
项目资金（万元）							
	全年预算数		全年执行数		预算执行率		
年度资金总额	240		240		1		
其中：财政拨款	240		240		1		
其他资金					#DIV/0!		
年度总体目标	预期目标				实际完成情况		
	大风顶村一组公路（鑫丰源至吉达电站段）幸福美丽乡村路项目，沿老路布设，起于Y025，与Y025平面交叉，沿哈罗龙河而上，经彝湾埝水电站、大风顶村村委会、马边地方矿业有限公司、止于规划的老河坝三号矿块采选工程，全长约2.992km路				完成预期目标		
一级指标	二级指标	三级指标	年度指标值	实际完成值	分值/权重（百分制）	得分	扣分原因分析
得　　分					100	100	
预算执行率（10分）			100%	100%	10	10	
产出指标	数量指标	保障村	1个	完成	5	5	
产出指标	数量指标	修建公路里程	2.992公里	完成	10	10	
产出指标	质量指标	检测长度宽度	是否合格	合格	5	5	
产出指标	质量指标	检测路面质量	是否合格	合格	10	10	
产出指标	时效指标	报账时间	按进度	合格	5	5	
产出指标	时效指标	完成时间	2025年	合格	5	5	
效益指标	社会效益指标	当地交通出行更加便利	合格与否	合格	15	15	
效益指标	可持续发展指标	带动经济发展	合格与否	合格	15	15	
满意度指标	满意度指标	群众满意度	合格与否	合格	10	10	
成本指标	经济成本指标	合同价	≤240万元	240万元	5	5	
成本指标	生态环境成本指标	美化环境	合格与否	合格	5	5	

说明：1.预算执行率得分=全年执行数/全年预算数*10分；

2.“产出指标、效益指标、满意度指标”一共90分，对应的是一体化系统中单位编制的项目绩效目标。